



Comune di Fusignano

Area Tecnica

Gestione Associata LLPP

Alfonsine, Cotignola e Fusignano

Sede di Fusignano: *C.so Emaldi, 115 – 48034 Fusignano*



unione dei comuni
della bassa Romagna

ALFONSINE · BAGNACAVALLO · BAGNARA DI ROMAGNA · CONSELICE · COTIGNOLA
FUSIGNANO · LUGO · MASSA LOMBARDA · SANT'AGATA SUL SANTERNO

Id. 691066

Fascicolo n. 2021/06 05/000010

AREA TECNICA

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

D E T E R M I N A Z I O N E N. 104 del 28/07/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA-VARIANTE AL CONTRATTO RELATIVO ALL'INCARICO PROFESSIONALE PER I LIVELLI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, RELATIVO ALL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA POLIFUNZIONALE NEL PLESSO SCOLASTICO E ANNESSA RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI, NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA PER LA RIGENERAZIONE URBANA. CUP E37D18001000006 CIG DERIVATO 822175138F

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso:

- che con Delibera di Consiglio comunale n. 7 del 08 febbraio 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024 unitamente al Piano Triennale LL.PP.;
- che con delibera di Consiglio n. 8 del 08 febbraio 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024;
- che con delibera di Consiglio n. 10 del 08 febbraio 2022 dichiarata immediatamente eseguibile con cui sono state approvate variazioni al Bilancio di Previsione 2022/2024;

- che con delibera di Giunta n. 5 del 08 febbraio 2022 è stato approvato il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) - PARTE CONTABILE 2022 /2024 (ART. 169 D.LGS. N. 267/2000);
- che con Delibera di Giunta Comunale n. 41 del 31/05/2022 ad oggetto Approvazione del Piano Integrato Attività Organizzazione (PIAO) 2022-2024;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 87 del 21/12/2021 è stata approvata la proroga della Convenzione tra i Comuni di Fusignano, Alfonsine e Cotignola per la gestione associata dei Lavori Pubblici dal 01/01/2022;
- che all'art. 2 della citata Convenzione è stabilito che il Comune di Cotignola venga individuato come Ente capofila e che i tre Enti individuino il Responsabile della gestione associata in un dipendente dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna comandato al Comune di Cotignola in qualità di Responsabile della Gestione associata dei LLPP tra i tre Enti;
- che con Decreto del Sindaco di Cotignola n. 14 del 30/12/2021 è stato conferito l'incarico per la direzione della Posizione Organizzativa RESPONSABILE GESTIONE ASSOCIATA LL.PP. Cotignola, Fusignano, Alfonsine al Dott. Rodolfo Gaudenzi;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Preso atto che:

- la Giunta Regionale con deliberazione n. 550 del 16/04/2018 ha approvato il "Bando di rigenerazione urbana - Piano operativo del Fondo sviluppo e coesione infrastrutture 2014-2020 (Asse tematico E: Altri interventi), con cui sostiene la promozione della rigenerazione urbana come strategia per la qualità urbana e il rilancio delle città dell'Emilia Romagna;
- al fine di partecipare al suddetto bando, con deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 11/09/2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la "REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA POLIFUNZIONALE NEL PLESSO SCOLASTICO E ANNESSA RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI" IN ATTUAZIONE DEL "PIANO OPERATIVO FONDO SVILUPPO COESIONE INFRASTRUTTURE 2014-2020 (ASSE TEMATICO E ALTRI INTERVENTI) LEGGE 23/12/2014 N. 190 ART. 1 COMMA 703 DELIBERA CIPE 10/08/2016 N. 25 E DELIBERA CIPE 1/12/2016 N. 54. BANDO PER LA SELEZIONE DELLE PROPOSTE DI STRATEGIA PER LA RIGENERAZIONE URBANA E RELATIVI INTERVENTI DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 550/2018;
- il progetto di fattibilità tecnico ed economica "Realizzazione nuova palestra polifunzionale nel plesso scolastico e annessa riqualificazione spazi pubblici" prevedeva un importo complessivo per i lavori di € 1.500.000,00;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1042 del 24/06/2019, la Regione Emilia Romagna ha ammesso a contributo mediante scorrimento di graduatoria, la domanda presentata dal Comune di Fusignano;
- con determinazione dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 1497 del 4/11/2019 è stato disposto di avviare un primo procedimento per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per l'intervento in oggetto, per un importo a corpo pari ad € 146.330,82 (in esecuzione della delibera di Giunta del Comune di Fusignano n. 118 del 11/09/2018 e determina del Comune di Fusignano n. 163 del 25/10/2019) poi annullato con determinazione dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 1722 del 9/12/2019 in esecuzione alla delibera di Giunta del Comune di Fusignano n. 146 del 26/11/2019 e determinazione del Comune di Fusignano n. 186 del 2/12/2019;

- con determina dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 1722 del 9/12/2019 è stato approvato il Bando e Disciplinare di gara e relativi allegati per l'affidamento dei servizi in oggetto, in ottemperanza alle disposizioni del Responsabile Unico del Procedimento Dott. Urb. Rodolfo Gaudenzi, per un importo complessivo a corpo pari a € 177.928,00 oltre ad oneri previdenziali ed assistenziali (4%) e più IVA (22%), calcolato sull'importo stimato delle opere pari ad € 1.102.997,00 al netto dell'IVA e delle altre somme a disposizione;

- con bando dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna prot. n. 74807 del 10/12/2019 è stata indetta la gara con procedura aperta telematica sulla piattaforma di negoziazione di Intercent-ER "SATER" per il giorno 09/01/2020 alle ore 8:30 per l'appalto dei servizi in oggetto;

- con determinazione n. 252/2020 dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, l'esecuzione del servizio suddetto è stata aggiudicata al R.T.P. costituito tra il mandatario TASCA studio di Federico Scagliarini e Cristina Tartari (P.IVA 02611341203), con sede a Bologna, Via Nosadella, n. 51/a ed i mandanti Ing. Fabio Fabbri, Ing. Marco Portolani, SGT s.a.s. Società di Geologia territoriale di Van Zutphen Albertus Cecilius Aloysius & C. ed Arch. Elena Vincenzi;

- in data 20/04/2020, rep. 4177, è stato stipulato il contratto in forma di scrittura privata tra il Comune di Fusignano e l'Arch. Cristina Tartari, in qualità di legale rappresentante di TASCA STUDIO di Federico Scagliarini e Cristina Tartari – Capogruppo RTP;

- con Delibera di Giunta Comunale n. 42 del 16/06/2020, si è proceduto all'approvazione del progetto definitivo "REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA POLIFUNZIONALE NEL PLESSO SCOLASTICO DI FUSIGNANO E ANNESSA RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI PUBBLICI" redatto dall'R.T.P. costituito tra il mandatario TASCA studio di Federico Scagliarini e Cristina Tartari (P.IVA 02611341203) ed i mandanti Ing. Fabio Fabbri, Ing. Marco Portolani, SGT s.a.s. Società di Geologia territoriale di Van Zutphen Albertus Cecilius Aloysius & C. ed Arch. Elena Vincenzi;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 28/07/2020 è stato rideterminato il quadro economico di progetto, aggiungendo ulteriori risorse e portando quindi il quadro economico complessivo a € 1.950.000,00, al fine di *"realizzare già in questa fase la porzione di edificio indicato, come "eventuale secondo stralcio" nel progetto approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 42 del 16/06/2020, così da rendere unitaria la costruzione della palestra"*;

- con Delibera di Giunta Comunale n. 85 del 29/10/2020 è stato approvato il progetto esecutivo "REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA POLIFUNZIONALE NEL PLESSO SCOLASTICO E ANNESSA RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI, NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA PER LA RIGENERAZIONE URBANA CUP: E37D18001000006" redatto dall'R.T.P. costituito tra il mandatario TASCA studio di Federico Scagliarini e Cristina Tartari (P.IVA 02611341203) ed i mandanti Ing. Fabio Fabbri, Ing. Marco Portolani, SGT s.a.s. Società di Geologia territoriale di Van Zutphen Albertus Cecilius Aloysius & C. ed Arch. Elena Vincenzi, per un importo complessivo di 1.950.000,00;

- con determinazione dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 224 del 01/03/2021 sono stati affidati i lavori di che trattasi alla ditta R.H. BUILDER S.P.A., con sede in Strada Consortile – Zona ASI SNC – Carinaro (CE) C.F./P.IVA 04439630619, per un importo di € 1.387.192,88 + IVA di legge, pari ad un ribasso del 10,51%, offerto dalla ditta in sede di gara, oltre ad € 33.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo contrattuale complessivo di € 1.420.692,88 + IVA 10% per un totale di € 1.562.762,17 IVA compresa;

Considerato che conseguentemente all'incremento di quadro economico disposto con Delibera di Giunta Comunale n. 61 del 28/07/2020 si è resa necessaria la progettazione e conseguentemente anche la direzione di maggiori lavori rispetto a quelli stimati in occasione dell'indizione della gara per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione ed esecuzione per l'intervento in oggetto, avvenuta con determina dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 1722 del 9/12/2019;

Dato atto:

- che l'importo lavori stimato inizialmente e indicato all'art. 2 del "capitolato speciale descrittivo e prestazionale" approvato con Determinazione n. 186 del 02/12/2019 ammontava ad € 1.102.997,00;
- che l'importo lavori effettivo risultante dal progetto esecutivo risulta essere € 1.512.456,66;

Considerato quindi che si rileva la necessità di procedere con una modifica dell'incarico professionale per l'attività di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per l'intervento in oggetto, già affidato al R.T.P. costituito tra il mandatario TASCA studio di Federico Scagliarini e Cristina Tartari (P.IVA 02611341203), con sede a Bologna, Via Nosadella, n. 51/a ed i mandanti Ing. Fabio Fabbri, Ing. Marco Portolani, SGT s.a.s. Società di Geologia territoriale di Van Zutphen Albertus Cecilius Aloysius & C. ed Arch. Elena Vincenzi, con Determinazione n. 252/2020 dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, e formalizzato con contratto in data 20/04/2020, rep. 4177;

Dato atto che il caso in esame è riconducibile all'art. 106 c.1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di attività supplementari che si rendono necessarie e non erano incluse nell'appalto iniziale e un cambiamento del contraente risulterebbe impraticabile per motivi tecnici e comporterebbe per l'Ente una consistente duplicazione dei costi;

Rilevato che con nota prot. 4416 del 28/07/2022, l'R.T.P. , rendendosi disponibile alla realizzazione del servizio aggiuntivo così come precedentemente dettagliato, ha esplicitato formale richiesta di riconoscimento di oneri aggiuntivi;

Vista la Relazione sulla necessità di modifiche/varianti al contratto, allegata alla presente, la quale quantifica come congrua una integrazione all'incarico professionale in oggetto pari ad € 37.316,08 + inarcassa 4%+IVA 22% e già al netto del ribasso d'asta del 30%;

Rilevato inoltre che dato il prolungarsi della fase di cantiere dell'opera, si ritiene opportuno derogare a quanto stabilito dall'art. 8 del contratto rep. 4177 e accordando quindi all'R.T.P, l'emissione di fatture relative al corrispettivo della prestazione professionale con le seguenti tempistiche:

- 25% alla validazione del progetto definitivo (già corrisposto)
- 25% alla validazione del progetto esecutivo (già corrisposto)
- 30% proporzionalmente agli stati di avanzamento lavori emessi in favore della ditta esecutrice;
- 20% a saldo al momento del collaudo, con esito positivo, di tutte le opere progettate;

Dato atto:

- che sono soddisfatte tutte le condizioni di cui alla lettera b, comma 1, dell'art.106 del D.Lgs. 50/2016 ed in particolare la necessità di modifica è stata determinata dalla necessità di realizzazione di servizi supplementari, non inclusi nell'appalto iniziale e un cambiamento del contraente risulterebbe impraticabile per motivi tecnici e comporterebbe per l'Ente una consistente duplicazione dei costi;

- che la maggiore spesa trova copertura finanziaria nell'ambito del quadro economico senza comportare un aumento dell'importo complessivo dell'opera;
- che la modifica al contratto comporta un aumento di prezzo inferiore al 50% del contratto iniziale e risulta pertanto applicato il comma 7, dell'art.106 del D.Lgs. 50/2016;

Visto il quadro economico aggiornato all'ultima Determinazione n. 35 del 31/03/2022, come di seguito riportato:

a) LAVORI		
IMPORTO LAVORI POST GARA	Euro	1.387.192,88
Importo perizia di variante	Euro	23.002,27
SICUREZZA		
COSTI SICUREZZA CANTIERE		33.500,00
TOTALE COSTI SICUREZZA CANTIERE	Euro	33.500,00
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	Euro	1.443.695,15
b) SOMME A DISPOSIZIONE		
1 - IVA su lavori e sicurezza	10%	144.369,52
2 - Incentivo e fondo innovazione		14.781,66
3 - Accantonamenti		3.094,06
- spese per istruttoria CONI		300,00
- tomografia 3d aree con "anomalie"		3.782,00
4 - Spese tecniche (compresa previdenza 4% e IVA 22%)		158.028,53
- Collaudo statico in corso d'opera		7.993,44
5 - Allacciamenti		7.939,23
- Installazione senza attivazione nuovo contatore		5.461,77
- lavori f.ep.bauletto e tubazioni interrato per gruppo di misura energia elettrica		3.599,00
6 - Ricerca e bonifica ordigni bellici		3.050,00
7 - Ribasso di gara		153.905,64
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		506.304,85
IMPORTO TOTALE		1.950.000,00

Visto inoltre il quadro economico dei lavori aggiornato, sulla base di quanto esposto in narrativa, nelle risultanze di seguito riportate:

a) LAVORI		
IMPORTO LAVORI POST GARA	Euro	1.387.192,88
Importo perizia di variante	Euro	23.002,27
SICUREZZA		
COSTI SICUREZZA CANTIERE		33.500,00
TOTALE COSTI SICUREZZA CANTIERE	Euro	33.500,00
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	Euro	1.443.695,15
b) SOMME A DISPOSIZIONE		
1 - IVA su lavori e sicurezza	10%	144.369,52
2 - Incentivo e fondo innovazione		14.781,66
3 - Accantonamenti		3.094,06
- spese per istruttoria CONI		300,00
- tomografia 3d aree con "anomalie"		3.782,00
4 - Spese tecniche (compresa previdenza 4% e IVA 22%)		158.028,53
- Collaudo statico in corso d'opera		7.993,44
5 - Allacciamenti		7.939,23
- Installazione senza attivazione nuovo contatore		5.461,77
- lavori f.ep.bauletto e tubazioni interrate per gruppo di misura energia elettrica		3.599,00
6 - Ricerca e bonifica ordigni bellici		3.050,00
7 - Ribasso di gara		106.559,00
Integrazione incarico professionale (compresa previdenza 4% e IVA 22%)		47.346,64
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		506.304,85
IMPORTO TOTALE		1.950.000,00

Dato atto infine che:

- il visto di copertura finanziaria è reso dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente con riferimento agli aspetti indicati dall'art. 5 del Regolamento di Contabilità, rientrando gli aspetti ulteriori nella responsabilità di colui che firma l'atto;
- la presente determina, numerata e completa di tutti gli allegati, viene trasmessa al Servizio finanziario almeno 5 giorni prima della data in cui si ritiene necessaria l'esecutività, in conformità all'art. 5, comma 4, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 8, del Regolamento;
- il rispetto dei termini sopra indicati da parte di tutti i dipendenti dei servizi interessati dal presente procedimento rileva anche ai fini della valutazione della performance degli stessi, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del Regolamento di Contabilità;

Visto l'art 147-bis del Testo unico degli enti locali e dato atto, in particolare, che ai sensi dell'art. 3 del regolamento sui controlli interni la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dal suddetto art. 147-bis TUEL;

Richiamata la normativa "anticorruzione" con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art. 6-bis della legge 241/90, dall'art. 7 del d.p.r. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente;

Visti:

- gli articoli 107, 151, 183 e 191 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., in base al quale spettano ai Dirigenti/Responsabili dei servizi gli atti di gestione finanziaria;
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- l'art. 18 del Regolamento di Organizzazione;
- l'organigramma dell'Ente;
- il decreto di nomina dei Responsabili e dei rispettivi supplenti delle strutture;

Accertato inoltre che:

- a norma dell'art 183, comma 5, del D.Lgs 267/2000 la scadenza dell'obbligazione giuridica di cui al presente atto è prevista nell'esercizio o negli esercizi a cui è imputata la spesa;
- a norma dell'art. 183, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 l'impegno di spesa viene assunto nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili;
- a norma dell'art 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000 il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole che disciplinano il concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica;

DETERMINA

- per i motivi e i fini di cui in premessa narrativa, di approvare la modifica contrattuale così come indicato nella "Relazione sulla necessità di modifiche/varianti al contratto", allegata alla presente, la quale quantifica come congrua una integrazione all'incarico professionale in oggetto pari ad € 37.316,08 + inarcassa 4%+IVA 22% e già al netto del ribasso d'asta del 30%;

- di dare atto che la modifica contrattuale avviene ai sensi della lettera b, comma 1, dell'art.106 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto di quanto stabilito dal comma 7, dell'art.106 del D.Lgs. 50/2016;
- di dare atto che la maggiore spesa le attività in oggetto, pari a € 37.316,08, + inarcassa 4% pari a 1.492,64 +IVA 22% pari a € 8.537,92 per complessivi euro 47.346,64, trova copertura finanziaria nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico alla voce "ribasso di gara" e pertanto non comporta la necessità di un'ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato;
- di adeguare il quadro economico dei lavori in oggetto senza modifica dell'importo complessivo di € 1.950.000,00, come segue:

a) LAVORI		
IMPORTO LAVORI POST GARA	Euro	1.387.192,88
Importo perizia di variante	Euro	23.002,27
SICUREZZA		
COSTI SICUREZZA CANTIERE		33.500,00
TOTALE COSTI SICUREZZA CANTIERE	Euro	33.500,00
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	Euro	1.443.695,15

b) SOMME A DISPOSIZIONE

1 - IVA su lavori e sicurezza	10%	144.369,52
2 - Incentivo e fondo innovazione		14.781,66
3 - Accantonamenti		3.094,06
- spese per istruttoria CONI		300,00
- tomografia 3d aree con "anomalie"		3.782,00
4 - Spese tecniche (compresa previdenza 4% e IVA 22%)		158.028,53
- Collaudo statico in corso d'opera		7.993,44
5 - Allacciamenti		7.939,23
- Installazione senza attivazione nuovo contatore		5.461,77
- lavori f.ep.bauetto e tubazioni interrato per gruppo di misura energia elettrica		3.599,00
6 - Ricerca e bonifica ordigni bellici		3.050,00
7 - Ribasso di gara		106.559,00
Integrazione incarico professionale (compresa previdenza 4% e IVA 22%)		47.346,64
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		506.304,85
IMPORTO TOTALE		1.950.000,00

- di sub-impegnare in favore del R.T.P. costituito tra il mandatario TASCA studio di Federico Scagliarini e Cristina Tartari (PIVA 02611341203), con sede a Bologna, Via Nosadella, n. 51/a ed i mandanti Ing. Fabio Fabbri, Ing. Marco Portolani, SGT s.a.s. Società di Geologia territoriale di Van Zutphen Albertus Cecilius Aloysius & C. ed Arch. Elena Vincenzi, la spesa complessiva di € 47.346,64 relativa all'incarico di cui al presente atto nel Bilancio 2022-2024 Annualità 2022 al Tit. 2 – Cap. 9105FO ART. 0013 CDR043 CDG 214 da Imp. 2022/218/1 così come risulta dalla tabella sotto riportata:

TIP	CODICE DI	DESCRIZIONE	DESCRIZIONE	NUMERO	IMPORTO	CODICE
-----	-----------	-------------	-------------	--------	---------	--------

O	BILANCIO	IMPEGNO	SOGGETTO			INVEST.
IMP	Tit:2- Miss:06-Prog:01- M.Agg:02 ContiF:U.2.02.01.09.016 / Cap:9105FO - Art:0013 - Cdr:CDR043 - Cdg:214	INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CSP E CSE PALESTRA POLIFUNZIONALE RIGENERAZIONE URBANA. CUP E37D18001000006 CIG DERIVATO 822175138F - CIG:822175138F	RTP TASCA STUDIO DI FEDERICO SCAGLIARINI E CRISTINA TARTARI',02611341203 ,VIA NOSADELLA N. 51/A,40100,BOLOGNA,BO, PRIMO CONTO CORRENTE DEDICATO, IBAN: IT25L0538702400000001451 357	2022/218/5	€ 47.346,64	0088

- di derogare a quanto stabilito dall'art. 8 del contratto rep. 4177 e accordando all'R.T.P, l'emissione di fatture relative al corrispettivo della prestazione professionale con le seguenti tempistiche:

- 25% alla validazione del progetto definitivo (già corrisposto)
- 25% alla validazione del progetto esecutivo (già corrisposto)
- 30% proporzionalmente agli stati di avanzamento lavori emessi in favore della ditta esecutrice;
- 20% a saldo al momento del collaudo, con esito positivo, di tutte le opere progettate;

- di attestare che:

•a norma dell'art.183 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 si è provveduto a verificare che la scadenza dell'obbligazione giuridica di cui al presente atto è prevista nell'esercizio 2022 e che pertanto la spesa è impegnabile in tale esercizio;

•a norma dell'art.183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000 si è accertato che il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole che disciplinano il concorso dei comuni agli obiettivi di finanza pubblica fissati dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge 30/12/2018 n. 145);

- di rinviare ad un successivo provvedimento di "liquidazione tecnica" la liquidazione delle spese impegnate con il presente atto;

- di informare inoltre il Professionista incaricato:

- che le prestazioni dovranno svolgersi nel rispetto delle disposizioni relative all'emergenza sanitaria COVID-19;
- che alla luce della vigente normativa in materia di imposta sul valore aggiunto per le pubbliche amministrazioni, ai fini della regolare emissione della fattura, le prestazioni in oggetto non sono per l'ente attività commerciali rientranti nel campo d'applicazione dell'IVA;
- che il pagamento verrà effettuato esclusivamente su presentazione di fattura elettronica (secondo il formato di cui all'allegato A al Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013) che dovrà essere emessa sulla base delle indicazioni fornite con la comunicazione di aggiudicazione, contenente le indicazioni minime di cui all'art 25 del Regolamento di contabilità, al fine di evitare la notifica come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti;
- che il codice univoco destinatario a cui indirizzare la fatturazione elettronica è il seguente: Codice Univoco Ufficio UNKLIW (corrispondente all'Area tecnica del Comune di Fusignano);
- che la mancanza di una delle seguenti informazioni, ulteriori rispetto a quelle minimali previste dalla norma, nei campi ad esse dedicati, comporterà il rifiuto della fattura elettronica da parte dell'amministrazione ricevente attraverso il sistema di interscambio, compromettendo la tempestività dei pagamenti:
 - a) l'Area o l'Ufficio Comunale cui la fattura è diretta che ha ordinato la fatturazione (Area Tecnica – Ufficio LL.PP. e Patrimonio del Comune di Fusignano);

- b) il numero e la data dell'ordine d'acquisto ovvero il numero e la data della presente determina;
- c) dati d'impegno definiti nella tabella sopra riportata (questi dati devono essere presenti ma possono essere inseriti nei campi ritenuti piu' idonei dal compilatore);
- d) il codice CUP ove pertinente, e il codice identificativo di gara SMART CIG tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla L. 136/2010 e previsti nella tabella "A" allegata al D.L. 66/2014;
- e) il numero di conto dedicato sul quale effettuare il pagamento;
- f) il campo descrittivo deve essere compilato dettagliatamente in modo da rendere evidente l'operazione che si sta fatturando;
- g) sulle fatture elettroniche deve essere apposta la firma digitale;

- di dare atto che la modifica al contratto avverrà mediante contratto verrà stipulato a cura di questo ufficio secondo modalità conformi all'art. 32, comma 14, D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e all'art. 73, comma 2, del Regolamento dei contratti mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, nello specifico:

il presente provvedimento ha valore, oltre che dispositivo, anche negoziale, mediante sottoscrizione della presente determinazione, nella forma di scrittura privata "tra e tra", da parte della ditta;

- di pubblicare la presente determina all'Albo pretorio telematico per 15 gg. come previsto dall'art. 18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto vistato dal Servizio finanziario in conformità al Testo unico degli enti locali;

- di provvedere alle pubblicazioni previste ai commi 5 e 8 dell'art.106 del D.Lgs. 50/2016;

- di dare atto che la presente determina viene segnalata dallo scrivente ufficio cliccando la voce INCARICHI nel menù a tendina all'interno del programma di protocollazione informatica "Iride", ai fini di quanto previsto dall'art. 26, comma 3bis, della legge 488/99 (controllo di gestione) e per la pubblicazione prescritta dall'art. 23 del d.lgs. 33/2013 che avviene a cura del servizio segreteria gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;

Fusignano, 28/07/2022

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Dott. Rodolfo Gaudenzi